



- **VISTA** la Delibera n. 582 del 29 novembre 2016 con la quale - in relazione alla assoluta necessità di disporre di spazi per la didattica e per gli uffici amministrativi a seguito dei danni causati dalle violente scosse sismiche del 26 e del 30 ottobre alle tante strutture dislocate nel centro storico della città - è stata autorizzata la realizzazione di due manufatti da posizionare presso l'area delle cosiddette "cassette gialle" e da destinare appunto ad aule e uffici, almeno in questa fase emergenziale;
- **VISTA** l'istanza presentata dal Direttore Generale al Competente C.O.C. Comunale per l'autorizzazione a procedere a tale realizzazione, con tutta l'urgenza del caso;
- **TENUTO CONTO** che da parte dello stesso C.O.C. non è mai arrivato alcun avallo in tal senso, tanto da indurre a presentare un'apposita richiesta di "permesso a costruire";
- **VISTA** l'apposita istanza avanzata con nota prot. 1159 del 26 gennaio 2017, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia;
- **VISTA** la comunicazione prot. 7211 del 9 marzo 2017 della Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Camerino, con la quale venivano richieste integrazioni all'istanza presentata;
- **VISTA** la nota prot. 4539 del 20 marzo 2017, con la quale si è proceduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta;
- **VISTA** la nota prot. 11489 del 13 aprile 2017 con la quale il Responsabile del Servizio Edilizia Privata comunica che è stato predisposto il Permesso di Costruire richiesto e fa presente che lo stesso verrà rilasciato solo dopo aver presentato la fine dei lavori di cui alla SCIA assunta agli atti con prot. 11092 del 10 aprile 2017 per l'esecuzione dei lavori propedeutici alla costruzione dei due manufatti in parola e alla realizzazione dei nuovi posti auto in quel comprensorio;
- **CONSIDERATA** l'urgenza sempre più pressante di disporre di tali moduli per allestire aule e uffici nel minor tempo possibile proprio in relazione alla drammaticità della situazione in cui ci si trova ad operare a quasi sei mesi dalle violente scosse sismiche del 26 e 30 ottobre 2016;
- **VISTO** il Progetto generale messo a punto dall'Area Tecnica Edilizia e già presentato al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 novembre 2016;



- **CONSIDERATO** che per accelerare al massimo l'attuazione degli interventi, si reputa opportuno procedere per "lotti prestazionali" così come per altro previsto dall'Art. 51, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e così come per altro è stato strutturato lo stesso progetto;
- **TENUTO CONTO** che in sede di stesura dei computi metrici si è ritenuto altresì opportuno ridurre i prezzi di riferimento del prezzario Regionale di un valore medio di circa il 20% a garanzia di un risparmio di fatto già conseguito prima ancora di esperire le singole procedure di gara;
- **VISTO** lo stralcio esecutivo relativo alle opere strutturali predisposto dall'Ing. Andrea Repupilli di Petriolo, incaricato con Disposto n. 22 del 30 novembre 2016;
- **VISTO** l'Art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **STANTE** l'assoluta urgenza di procedere, pur in attesa di ritirare il Permesso di Costruire richiesto;
- **SENTITO** il Responsabile del Procedimento,

## DISPONE

### Art. 1

Si approva il progetto generale messo a punto dall'Area Tecnica Edilizia e già presentato al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 novembre 2016.

### Art. 2

Si approva lo stralcio esecutivo del lotto prestazionale, relativo alle opere strutturali, predisposto dall'Ing. Andrea Repupilli per l'importo complessivo di € 146.440,84

### Art. 3

Per l'attuazione del lotto prestazionale di cui al precedente Articolo, si autorizza il ricorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) da esperire con il criterio del prezzo più basso sull'importo complessivo dei lavori a base di appalto tra le Ditte individuate dalle indagini di mercato condotte dal Responsabile del Procedimento (anche nel rispetto del principio di rotazione, di cui al comma 1 dello stesso Art. 36) e di seguito elencate:



REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSTO **39/ATE**

- 1) IMMOBILIARE ALLORO S.R.L. di Loro Piceno (MC);
- 2) EDILMARCHE S.N.C. DI BRUNI GIANNI & C. di Cingoli (MC);
- 3) IMPRESA EDILE DI STAFFOLANI DANILO di Urbisaglia (MC);
- 4) IMPRESA EDILE DI RENZI GIUSEPPE di Fermo (FM);
- 5) E.M. COSTRUZIONI DI MERCURI EMANUELE di Mogliano (MC).

#### **Art. 4**

Alla spesa complessiva per l'attuazione dello stralcio esecutivo in parola pari a € 161.084,93, verrà fatto fronte con i fondi già impegnati con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 582 del 29 novembre 2016 per la realizzazione dell'intero intervento.

Camerino, 19 aprile 2017

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Luigi Tapanelli)