

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

## VERBALE DI GARA

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI STRUTTURA MODULARE PER AULA DIDATTICA PRESSO L'AREA DEL NUOVO MATTATOIO DI MATELICA DA ESPERIRE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I..**

CODICE CUP: **J98E19000050005**

CODICE CIG: **7828271D94**

IMPORTO A BASE DI GARA: **€ 53.939,25+IVA.**

### **Seduta n. 1**

Il giorno 15 aprile 2019, alle ore 12.00, a Camerino, in Via del Bastione, 16, presso la Sala Riunioni dell'Area Edilizia Manutenzioni e Sicurezza, il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gian Luca Marucci, dà inizio all'esperimento della Procedura Negoziata di cui in epigrafe.

Assistono ai lavori il Geom. Francesco Tomassetti dell'Area Edilizia Manutenzioni e Sicurezza, che provvederà alla verbalizzazione della seduta, il Dr. Francesco Pezzino, Dirigente del Macrosettore Affari Legali, Atti Negoziali e Gare, il Dr. Giulio Tomassini, Responsabile dell'Ufficio Gare e la dott.ssa Cecilia Mancia, funzionario dell'Ufficio Gare.

Non sono presenti rappresentanti delle Ditte concorrenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento, prima di avviare le operazioni di gara, fa presente quanto segue:

- con Determina a contrarre Prot. n. 19301 del 22 marzo 2019 è stato autorizzato l'esperimento della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una struttura modulare per aula didattica presso l'area del nuovo mattatoio di Matelica, per l'importo di € 54.900,00 di cui € 960,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la lettera d'invito con Prot. n. 21922 del 4 aprile 2019 è stata trasmessa alle ditte selezionate in pari data tramite PEC;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;

Il Responsabile Unico del Procedimento, preso atto di quanto sopra richiamato, inizia l'esame dei plichi.

Hanno presentato offerta le seguenti Ditte:

- 1 – CEMECO S.R.L. di San Severino Marche (MC);
- 2 – PIANCATELLI & C. di San Severino Marche (MC).

Il Responsabile Unico del Procedimento rileva quanto segue:

- il plico della Ditta CEMECO S.R.L. di San Severino Marche risulta regolarmente sigillato e munito di timbro e firma nei lembi di chiusura, riporta l'oggetto della gara e la denominazione della Ditta concorrente ed è pervenuto in data 11/04/2019, pertanto entro il termine di scadenza;
- il plico della Ditta PIANCATELLI & C. di San Severino Marche risulta regolarmente chiuso con nastro adesivo e munito di timbro e firma nei lembi di chiusura, riporta l'oggetto della gara e la denominazione della Ditta concorrente ed è pervenuto alle ore 11.10 del giorno 15 aprile 2019, pertanto oltre il termine di scadenza (ore 10.00 del 15 aprile 2019);

Il Responsabile Unico del Procedimento, confortato dal parere del Dr. Pezzino, decide di escludere la Ditta PIANCATELLI & C. di San Severino Marche in quanto l'offerta della stessa è pervenuta oltre il termine fissato con lettera d'invito del 4 aprile 2019 con Prot. 21922; pertanto la Ditta non viene ammessa alle successive fasi di gara e il plico con i documenti di gara e dell'offerta economica non verrà aperto e resterà sigillato agli atti.

Il Responsabile Unico del Procedimento, quindi, precisa che le modalità procedurali della gara saranno le seguenti:

- apertura del plico e conseguente apertura e verifica del contenuto della "Busta A – Documenti di Gara" e sottoscritti dal RUP e dal verbalizzante;
- a conclusione delle suddette operazioni, si procederà all'apertura della "Busta B – Offerta Economica" per l'esame dell'Offerta prezzo e sottoscritta dal RUP e dal verbalizzante.

Si procede, quindi, all'apertura della "Busta A – Documenti di Gara" per la verifica della documentazione trasmessa dalla Ditta CEMECO S.R.L. di San Severino Marche.

Il Responsabile Unico del Procedimento, riscontrato che la suddetta Ditta ha presentato correttamente tutta la documentazione prescritta, la ammette alle successive fasi di gara.

Procede, quindi, all'apertura della "Busta B – Offerta Economica" dando lettura del ribasso offerto che risulta essere pari a **1,70% (uno virgola settanta %)**.

Viene data lettura anche degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dei propri costi della manodopera, in relazione al presente appalto.

Il Responsabile Unico del Procedimento propone l'aggiudicazione dei lavori di "Realizzazione di struttura modulare per aula didattica presso l'area del nuovo mattatoio di Matelica, a favore della Ditta CEMECO S.R.L. di San Severino Marche per l'importo complessivo di € 53.983,03 più IVA di cui € 960,75 più IVA per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Alle ore 13.15, il Responsabile Unico del Procedimento termina i lavori.

Letto approvato e sottoscritto

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Ing. Gian Luca Marucci



**IL VERBALIZZANTE**

Geom. Francesco Tornassetti